

山东大学

青岛校区搬迁工作简报

第 33 期（总第 33 期）

青岛校区搬迁工作办公室编

2017 年 6 月 8 日

目 录

◇要闻资讯

山大实验中小学幼儿园(青岛)签约仪式举行..... 1

◇工作部署

关于做好青岛校区教职工子女教育等有关工作的通知..... 4

山东大学实验幼儿园（青岛）招生摸底公告..... 7

山东大学实验小学（青岛）招生摸底公告..... 9

◇工作动态

青岛校区教学科研家具技术指标论证会召开..... 12

◇工作督办

青岛校区搬迁工作进度表..... 13

山大实验中小学幼儿园(青岛)签约仪式举行

日前，青岛蓝谷管理局、即墨市人民政府、山东山大基础教育集团三方共建山东大学实验中小学幼儿园（青岛）暨青岛蓝谷中小学幼儿园签约仪式在青岛即墨举行。山东大学校长张荣，副校长、青岛校区管委会主任张永兵；即墨市委副书记、市长吕涛出席签约仪式。

青岛蓝谷管理局副局长李杰、即墨市副市长李黎、山东大学附属中学校长赵勇分别代表三方签约。山东大学青岛校区党工委书记、管委会常务副主任孔令栋，青岛蓝谷管理局常务副局长岳国峰，以及山东大学青岛校区党工委、管委会办公室负责人；青岛市高校工委、即墨市教体局等单位相关负责人见证了签约。

山东大学实验中小学幼儿园（青岛）是青岛蓝谷管理局投资兴办、青岛即墨市教体局所属、委托山东山大基础教育集团管理运行的公办幼儿园、小学、普通初级中学和普通高级中学，按照省级规范化学校以上标准和山东省省级示范幼儿园标准配套建设教育教学设施，于2015年10月16日在青岛蓝谷举行了奠基开工仪式。该项目选址于青岛蓝色硅谷核心区鳌山卫街道，小学、幼儿园位于山大北路以南，莱青路以东，占地面积50026平方米，总建筑面积43278.3平方米；中学选址及面积由管理局根据实际办学需要予以规划和

明确。

山东大学实验中小学幼儿园（青岛）的建立旨在充分发挥青岛蓝色硅谷核心区的资源优势 and 山东山大基础教育集团的品牌与管理优势，打造高水平的基础教育平台，服务山东大学青岛校区建设发展，推动青岛蓝色硅谷核心区基础教育又快又好发展，更好地服务于蓝色硅谷核心区建设。山东大学将向学校师生开放部分青岛校区实验室、体育文化场馆等优质教育教学资源，共同搭建学习交流平台，共享优质资源，使学生们在家门口就能够享受到山东大学高品质教育。

山东山大基础教育集团、山东大学幼教中心将从济南校本部选派部分优秀管理人员和骨干师资负责山东大学实验中小学幼儿园（青岛）的教育教学工作，同时山东大学将给予部分事业编制名额用于在全国范围内招聘省级及以上名校长、名园长和教育教学名师加盟山东大学实验中小学幼儿园（青岛）。即墨市政府也将根据当地人才引进政策，面向全国引进部分骨干师资。山东大学实验中小学幼儿园（青岛）和济南校本部将采用一体化教研机制，通过网络教研、定期交流培训等机制，使山东大学实验中小学幼儿园（青岛）在短时间内成为办学特色鲜明、国内领先的名校、名园，为山东大学青岛校区教职工子女提供高端性、前瞻性的高品质中小学、幼儿园教育，同时成为山大青岛校区吸引国际化、高层次人才的优质资源。

据悉，小学、幼儿园的建设和设施配备工作将于 2017 年 6 月底之前完成；初中、高中的校园建设和设备配备工作于 2018 年 6 月底之前完成，以保障 2018 年秋季开学使用。

关于做好青岛校区教职工子女教育等有关 工作的通知

各有关单位：

学校高度重视青岛校区教职工子女教育工作，校领导多次与青岛市、即墨市沟通协调予以推进落实。山东山大基础教育集团与青岛蓝谷管理局、即墨市人民政府已签署协议，共建山东大学实验中小学幼儿园（青岛）。日前，山东大学附属中学在学校办公信息网发出实验小学（青岛）招生摸底公告，山东大学幼教服务中心发出实验幼儿园（青岛）招生摸底公告，对青岛校区教职工子女小学、幼儿园入学情况进行招生摸底。请相关单位及教职工按照公告要求，做好摸底登记工作，按时报送山东大学附属中学和幼教服务中心。

目前，学校正会同青岛蓝谷管理局、即墨市人民政府积极推进初中、高中校园建设和条件配备工作。此项工作计划于2018年6月底前完成，以保障2018年秋季开学使用。

为解决2017年青岛校区教职工子女初、高中教育问题，学校将积极与青岛市、即墨市教育主管部门沟通协调，在即墨市安排子女入学。有此意愿的教职工，请按要求填写子女初高中入学摸底登记表（样表见附件）。

青岛校区教职工子女教育是重要的民生工程。各相关单

位要高度重视，安排专人负责，把本通知传达到本单位全体教职工并认真组织实施；子女需要到即墨市就读初中、高中的教职工，要认真填写摸底登记表并按时报送到本单位办公室；各相关单位于6月30日前将本单位教职工子女初高中入学摸底登记表收齐并加盖公章，送青岛校区搬迁工作办公室（明德楼 C504，电话：66715）。登记表电子版请发至 yxb512@sdu.edu.cn。

青岛校区搬迁工作办公室

2017年6月5日

青岛校区教职工子女初高中入学摸底登记表

| | | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|--|
| 教职工 信息 | 姓名 | | 工号 | |
| | 手机 | | 邮箱 | |
| 子女 信息 | 姓名 | 身份证号码 | 2017年秋季到即墨入学计划 | |
| 子女一 | | | 初中： <input type="checkbox"/> 一年级 <input type="checkbox"/> 二年级 <input type="checkbox"/> 三年级 高中： <input type="checkbox"/> 一年级 <input type="checkbox"/> 二年级 <input type="checkbox"/> 三年级 | |
| 子女二 | | | 初中： <input type="checkbox"/> 一年级 <input type="checkbox"/> 二年级 <input type="checkbox"/> 三年级 高中： <input type="checkbox"/> 一年级 <input type="checkbox"/> 二年级 <input type="checkbox"/> 三年级 | |
| 教职工 签字 | | | | |
| 单位 意见 | (加盖单位公章) 年 月 日 | | | |

山东大学实验幼儿园（青岛）招生摸底公告

为配合做好山东大学青岛校区搬迁工作，解决学校子女及引进高层次人才子女对优质学前教育资源的需求，山东大学实验幼儿园（青岛）拟于2017年9月1日正式开园，现就青岛校区教职工子女入园情况进行招生摸底，具体通知如下：

1. 山东大学幼教服务中心充分发挥省“十佳幼儿园”长期的办园经验，全面负责山东大学实验幼儿园（青岛）的管理、保育与教育工作。青岛校区幼儿园和山大幼教本部将采用一体化教研机制，通过网络教研、定期交流培训等机制，为山东大学青岛校区教职工子女提供高端性、前瞻性、国内领先的高品质的幼儿园，同时也成为山大青岛校区吸引国际化、高层次人才的优质资源。

2. 请有子女入园需求的老师，于2017年6月3日至12日根据孩子2017年9月1日需入园实际情况填写入园基本信息（见附件表格），并于6月12日下午5:00之前发至邮箱：yjfz@sdu.edu.cn。

(1) 招生范围：山东大学事业编制的教职工二代子女。

(2) 招生年龄：

早教中心：2--3岁（2014年9月1日-2015年8月31日）身心健康，智力正常的幼儿。

幼儿园：3—6岁（2014年8月31日之前出生）身心健

康，智力正常的幼儿。

3.6月15日上午8:00至11:30,下午14:00至17:00请携带以下证件到山东大学幼教中心(山大南路20号4号楼)或山东大学青岛校区振声苑315进行资料审核:(1)学院介绍信;(2)校园卡;(3)户口本;(4)出生证;(5)5月份工资条;(6)父母双方身份证。其中(1)、(5)原件幼儿园留存,(2)、(3)、(4)、(6)带原件和复印件,原件审核后自行带回,复印件幼儿园留存。

咨询电话:幼教服务中心办公室:883-76679

山东大学幼教服务中心

2017年6月2日

山东大学实验小学（青岛）招生摸底公告

为了配合做好山东大学青岛校区搬迁工作，解决学校子女及引进高层次人才子女对优质小学教育资源的需求，山东大学实验小学（青岛）定于2017年9月1日正式开学（初、高中正在规划设计，筹建中），现就青岛校区教职工子女小学入学情况进行招生摸底，具体安排如下：

1. 山东大学实验小学（青岛）规划三座教学楼，由于居民拆迁问题，9月1日前只能建成两座教学楼。学校经与蓝谷管理局、即墨市教体局协商，决定今年小学1至6年级各招一个教学班，优先满足山大子女上学。山大附中校本部拟派部分优秀管理人员和骨干师资负责青岛校区小学的教育教学工作，采用一体化教研机制，通过网络教研、定期交流培训等方式使学校在短时间内成为办学特色鲜明、国内领先的名校。

2. 请有子女小学入学或转学需求的老师，于2017年6月3日至12日根据孩子2017年9月1日需就读年级（小学段1至6各年级）实际情况填写入学基本信息（见附件表格），并于6月12日下午5:00之前发至邮箱：sdsyxiaoxueqd@163.com。其中2017年就读一年级新生需年满6周岁（2011年8月31日[含]前出生）

3. 6月15日上午8:00至11:30, 下午14:00至17:00
请携带以下证件到山大附中(洪家楼北路177号)综合楼二楼会议室进行资料审核: (1) 学院介绍信; (2) 校园卡;
(3) 户口本; (4) 出生证; (5) 5月份工资条; (6) 父母双方身份证; (7) 需要转学的还需提供现在学校在读证明和学籍号。其中(1)、(5)、(7)原件学校留存, (2)、(3)、(4)、(6)带原件和复印件, 原件审核后自行带回, 复印件学校留存。

山东山大基础教育集团

山东大学附属中学

2017年6月1日

山东大学实验小学（青岛）入学信息表

| 入学儿童基本信息 | | | |
|----------------|--|-----------|--|
| 儿童姓名 | | 儿童性别 | |
| 证件类型 | | 证件号码 | |
| 儿童出生 | | 民族 | |
| 2017年9月1日拟入学年级 | | 原就读学校或幼儿园 | |
| 监护人信息 | | | |
| 父亲姓名 | | 身份证号码 | |
| 国家地区 | | 学历 | |
| 父亲工作单位 | | 联系电话 | |
| 母亲姓名 | | 身份证号码 | |
| 国家地区 | | 学历 | |
| 母亲工作单位 | | 联系电话 | |
| 家庭住址 | | | |
| 备注 | | | |

青岛校区教学科研家具技术指标论证会召开

5月31日，学校组织召开青岛校区搬迁单位教学科研家具项目技术指标论证会。资产与实验室管理部部长朱德建主持会议。

会上，朱德建表示，教学科研家具购置是青岛校区搬迁工作的重要环节，各单位要本着对学校负责的精神，高度重视，充分论证各项技术指标的专业性、合理性和安全性，确保教学科研家具的质量和环保性能。

山东省家具研究所、家具质量研究院相关专家、校内专家就采购家具具体指标与搬迁单位负责人进行了深入细致的沟通交流。专家对采购产品的规格、技术参数、认证指标及相关安装要求等进行了逐项逐条研究，建议在不超预算额的前提下，充分考虑产品的环保和质量要求，各项技术指标尽量达到最高上限水平要求，形成了对采购产品的整体要求、商务要求及招标任务书。

相关专家、资产与实验室管理部、青岛校区财务处、条件保障处、搬迁工作办公室、搬迁单位负责人及工作人员参加了会议。

青岛校区搬迁工作进度表

(2017年6月8日)

| 项目 | 工作任务 | 牵头单位 | 5月 | 6月 | | | 备注 |
|--------------|------------------|---------------------------------|------|----|----|---|----|
| | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 工作部署 | 研究搬迁预算及落地工作 | 青岛校区管委会 | 已完成 | | | | |
| | 学校研究通过搬迁预算及落地方案 | | 已完成 | | | 4月17日完成 | |
| | 召开搬迁工作会，部署项目落地工作 | 搬迁工作办公室 | 已完成 | | | 4月18日完成 | |
| 办公、研究生学习家具购置 | 提出家具相关参数和购置要求 | 搬迁工作办公室 | 已完成 | | | 4月28日完成 | |
| | 完成招标，确定供货商 | 青岛校区财务处 资产与实验室管理部 搬迁工作办公室 | 已完成 | | | 5月26日完成招标，正在进行预中标公告 | |
| | 家具生产、运输及安装 | | 未开始 | | | 计划7月中旬完成 | |
| | 家具验收 | 资产与实验室管理部 相关各单位 | 未开始 | | | 计划7月25日完成 | |
| 教学、科研等家具购置 | 提出家具相关参数和购置要求 | 各搬迁单位 | 基本完成 | | | 政管学院、法学院、信息学院、计算机学院、生命学院、环境学院、糖工程中心、环境研究院家具参数和具体要求已完成相关论证 | |

| 项目 | 工作任务 | 牵头单位 | 5月 | 6月 | | | 备注 |
|------------|---------------|---------------------------------|------|----|----|---|----|
| | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 教学、科研等家具购置 | 确定供货商 | 青岛校区财务处 资产与实验室管理部 各搬迁单位 | 正在进行 | | | 相关单位招标采购申请已提交青岛校区财务处，正在按照学校程序进行采购 | |
| | 家具生产、运输及安装 | | 未开始 | | | 计划7月中旬完成 | |
| | 家具验收 | 资产与实验室管理部 各相关单位 | 未开始 | | | 计划7月25日完成 | |
| 设备购置项目 | 提出设备性能参数和采购要求 | 各搬迁单位 | 基本完成 | | | 1. 已提交：信息学院、计算机学院、法学院、政管学院、糖工程中心 2. 部分提交：生命学院、环境学院 3. 未提交：环境研究院 | |
| | 设备招标采购 | 青岛校区财务处 资产与实验室管理部 搬迁工作办公室 | 正在进行 | | | 部分单位招标采购申请已提交青岛校区财务处，正在按照学校程序进行招标采购 | |
| | 设备运输、安装 | | 未开始 | | | 计划7月31日完成 | |
| | 新购设备验收 | 资产与实验室管理部 各相关单位 | 未开始 | | | 计划8月5日完成 | |
| | 设备调试、试运行 | 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划8月中旬完成 | |

| 项目 | 工作任务 | 牵头单位 | 5月 | 6月 | | | 备注 |
|--------|------------------------------|--------------------|------|----|----|----------------------------|----|
| | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 搬迁运输项目 | 提出搬迁物资清单和搬迁运输要求 | 搬迁工作办公室 各搬迁单位 | 已完成 | | | 已于5月11日提交至青岛校区财务处 | |
| | 搬迁服务商招标 | 搬迁运输工作组 各相关单位 | 正在进行 | | | 投标服务商完成济南现场勘查 | |
| | 搬迁单位现有特殊化学品、危险品及辐射材料登记、回收、处置 | 资产与实验室管理部 | 正在进行 | | | 清单统计完毕；已同专业处置公司签署协议，完成准备工作 | |
| | 搬迁服务商与搬迁单位对接，确定具体搬迁实施方案 | 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划6月20日开始 | |
| | 召开搬迁工作会，明确具体搬迁要求、时间、路线 | 搬迁工作办公室 | 未开始 | | | 计划6月30日完成 | |
| | 集中设备物资搬迁 | 各搬迁单位 搬迁工作办公室 | 未开始 | | | 计划7月10日-20日实施 | |
| | 仪器、设备安装与调试 | 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划7月20日开始 | |
| | 搬迁单位搬迁后资产清点登记 | 资产与实验室管理部 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划8月1日-5日完成 | |
| | 设备设施正常运行 | 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划8月中旬完成 | |
| 学生搬迁项目 | 明确学生搬迁实施方案 | 青岛校区学生处 搬迁工作办公室 | 已完成 | | | 计划5月20日完成 | |
| | 完成青岛校区学生住宿安排 | 青岛校区学生处 | 正在进行 | | | 宿舍已经分配到搬迁单位，等待学生网上自主选择 | |
| | 学生宿舍物业入驻 | 青岛校区条件保障处 | 正在进行 | | | 物业招标任务书已经完成 | |

| 项目 | 工作任务 | 牵头单位 | 5月 | 6月 | | | 备注 |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------|----|----|---------------------------|----|
| | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 学生搬迁项目 | 完成学生搬迁服务商招标 | 青岛校区财务处 青岛校区学生处 搬迁工作办公室 | 正在进行 | | | 招标任务书已经提交至青岛校区财务处 | |
| | 学生搬迁相关准备工作 | 青岛校区学生处 | 正在进行 | | | 招标任务书已经提交至青岛校区财务处 | |
| | 行李打包及装车运输 | 青岛校区学生处 各搬迁单位 | 未开始 | | | 计划7月10-11日实施 | |
| 公共（创新）实验室项目 | 家具、设备购置，安装与调试 | 资产与实验室管理部 | 正在进行 | | | 化学类实验台等家具购置任务书已提交至青岛校区财务处 | |
| | 实验室试运行 | 资产与实验室管理部 | 未开始 | | | 计划8月中旬 | |
| 图书搬迁项目 | 搬迁单位图书资料调研、摸底 | 图书馆 | 已完成 | | | | |
| | 搬迁单位图书整理，确定图书名单 | 图书馆 各搬迁单位 | 已完成 | | | | |
| | 图书资料搬迁、上架 | 图书馆 | 正在进行 | | | 计划8月底完成 | |
| | 青岛校区图书馆开馆 | 图书馆 | 未开始 | | | 计划9月10日具备条件 | |

主送：校领导，青岛校区管委会、党工委领导

抄送：学校党政机构主要负责人，青岛校区各单位负责人，
青岛校区学院、科研机构负责人

联系电话：88366715

电子信箱：yxb512@sdu.edu.cn

本期编辑：顾乃静

审 核：侯兴合
